

Register nr: Zegel nr:

ADRES INSTALLATIE: Blokersstraat 2 - Langdorp - Vlaamse Waas

EIGENAAR (Naam - Voornaam): Vlaamse Waas

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:



DNB: Pandis Teller nr: 34876250 Index: 7637 EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B2038 Isolatiemeter SGS nr: B2038 Continuïteitsmeter SGS nr: B1984

Netsysteem : IT Technische procedure : (AREI art.86) TEC EE 102
(AREI art.87/86) TEC EE 211 212

Controledatum : 30/01/2012

Aard van onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienstelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
 Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271 bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
 Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
 Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
 Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienstelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: bestaande - ~~nieuwe~~ - ~~uitbreiding~~ - ~~wijziging~~ - ~~voorlopig~~ - ~~werk~~

Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:

Bouwjaar: fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.03 - BA4/BA5 - ja (nee)

Aansluiting: spanning : 230 V AC DC ; Bescherming van de aansluiting : bestaande : 2040 A - voorzien : A

Voedingskabel hoofdbord : x mm², type : XVB ; Algemene schakelaar : A, type :

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Aantal borden : ; Aantal eindstroombanen : ; Ra = 11,7 Ω ; Ri tot = 0,5 MΩ

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douchekamer: ja - neen
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomendel): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

XVB-draad dient afgeschermd te worden * stopcontact aanrecht (kant veranda) heeft open aardside * schema's dienen aangepast te worden. (leidendraad + situatie) + teg. symbolen moeten correct zijn (-I_g = stopcontact aardings)

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

- Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
- De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen onderkend.
- De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld (zie keerzijde 2).
- Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
- Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: P. De Beere NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID: Inspecteur gezien op vermelde datum

Nr + naam + handtekening

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Blad LS nr **121999**

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEE10.11N - 25/11/08